СОГЛАСОВАНО
УЖКХ Могилевского облисполкома
_____
(фамилия, подпись)
"___" _____ 2023г.

СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление
Бобруйского горисполкома
_____
(фамилия, подпись)
"28" февраля 2023г.

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бобруйского городского
исполнительного комитета
"28" февраля 2023г. № 4-62

Текущий график
капитального ремонта жилищного фонда г. Бобруйска на 2023 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году,м кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капремонта, руб.		использовано средств на 01.01.2023 г., руб.	план финансирования 2023 года, рублей			
										в т.ч.:		
				начало месяц год	оконч. месяц год	сметная	договорная		Всего	кредиторская задолжен-ность население и арендаторы на 01.01.2023 г.	стоимость работ на 2023 г.	
											бюджет	население и арендаторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №60 по ул. Ленина в г. Бобруйске	4357	4357	декабрь 2022г.	апрель 2023г.	1 287 944,00	1 072 608,26	205 954,24	866 654,02		866 654,02	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Советской в г. Бобруйске	2686	2686	декабрь 2022г.	март 2023г.	922 954,00	752 361,54	178,26	752 183,28		752 183,28	
3	Капитальный ремонт жилого дома № 47 по ул. Минской в г. Бобруйске	3114	3114	декабрь 2022г.	апрель 2023г.	1 268 328,00	987 930,70		987 930,70		987 930,70	
4	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Пушкина в г. Бобруйске	2578	2578	декабрь 2022г.	апрель 2023г.	677 181,00	541 296,40		541 296,40		541 296,40	
5	Капитальный ремонт жилого дома №55 по ул. Куйбышева в г.Бобруйске	5358	5358	февраль 2023г.	июнь 2023г.	1 536 894,00	1 454 237,00		1 454 237,00		580 970,60	873 266,40
6	Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул. Лынькова в г.Бобруйске	7450	7450	февраль 2023г.	июнь 2023г.	1 597 968,00	1 487 936,00		1 487 936,00			1 487 936,00
7	Капитальный ремонт жилого дома №54 по ул. Островского в г.Бобруйске	2021	2021	февраль 2023г.	май 2023г.	775 170,00	521 486,00		521 486,00			521 486,00
8	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Западной в г.Бобруйске	10751	10751	март 2023г.	август 2023г.	2 437 859,00	2 102 148,00		2 102 148,00		2 102 148,00	

9	Капитальный ремонт жилого дома №58 по ул. Рокоссовского в г.Бобруйске	8194	8194	март 2023г.	июль 2023г.	2 029 827,00	1 840 869,00		1 840 869,00		1 840 869,00	
10	Капитальный ремонт жилого дома №136 по ул. Октябрьской в г.Бобруйске	5768	5768	март 2023г.	июнь 2023г.	1 303 714,00	874 434,89		874 434,89			874 434,89
11	Капитальный ремонт жилого дома №44 по ул. Ульяновской в г.Бобруйске	3283	3283	февраль 2023г.	июнь 2023г.	1 170 774,00	725 769,20		725 769,20			725 769,20
12	Капитальный ремонт жилого дома №34А по ул.50 лет Октября в г.Бобруйске	2925	2925	апрель 2023г.	июль 2023г.	1 335 591,00	829 985,00		829 985,00			829 985,00
13	Капитальный ремонт жилого дома №50 по ул. Ковзана в г.Бобруйске	4394	4394	март 2023г.	июль 2023г.	1 061 651,00	894 570,00		894 570,00		894 570,00	
14	Капитальный ремонт жилого дома №105 по ул. Минской в г.Бобруйске	2738	2738	апрель 2023г.	июль 2023г.	723 465,00	508 772,00		508 772,00			508 772,00
15	Капитальный ремонт жилого дома №37 по ул. Гоголя в г.Бобруйске	1490	1490	апрель 2023г.	июль 2023г.	930 127,00	696 128,80		696 128,80			696 128,80
16	Капитальный ремонт жилого дома №34 по ул. Орловского в г.Бобруйске	2029	2029	февраль 2023г.	май 2023г.	754 369,00	706 689,00		706 689,00		706 689,00	
17	Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске	3677	3677	май 2023г.	июль 2023г.	1 085 635,00	828 508,00		828 508,00		828 508,00	
18	Капитальный ремонт жилого дома №59 по ул. Горелика в г.Бобруйске	3687	3687	май 2023г.	август 2023г.	799 752,00	534 105,60		534 105,60			534 105,60
19	Капитальный ремонт жилого дома №57 по ул. Горелика в г.Бобруйске	6704	6704	май 2023г.	август 2023г.	1 538 832,00	1 158 008,00		1 158 008,00		1 158 008,00	
20	Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул. Ковзана в г.Бобруйске	1775	1775	июнь 2023г.	август 2023г.	771 914,00	591 618,00		591 618,00		591 618,00	
21	Капитальный ремонт жилого дома №21 по ул. Гагарина в г.Бобруйске	4566	4566	май 2023г.	август 2023г.	1 288 575,00	990 860,00		990 860,00		990 860,00	
	Итого по разделу 1	**89 545**	**89 545**			**25 298 524,00**	**20 100 321,39**	**206 132,50**	**19 894 188,89**		**12 842 305,00**	**7 051 883,89**
	2. Объекты без ввода площади в текущем году											
1	Незавершённый капитальным ремонтом объект: «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Ванцетти в г. Бобруйске»	4323	4323	февраль 2023г.	март 2023г.	376 160,00	294 993,71	249 993,71	45 000,00			45 000,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №202 по ул. Пушкина в г.Бобруйске	3 143	3 143	апрель 2022г.	июль 2022г.	1 473 071,00	1 092 267,76		1 092 267,76	1 092 267,76		
3	Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 68 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске	3 031	3 031	апрель 2022г.	июнь 2022г.	1 103 105,00	913 099,81	880 318,14	32 781,67	32 781,67		
	Итогопо разделу 2					**2 952 336,00**	**2 300 361,28**	**1 130 311,85**	**1 170 049,43**	**1 125 049,43**		**45 000,00**

Текущий график замены пассажирских лифтов в жилищном фонде на 2023 год в г. Бобруйске

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения работ	
		начало, месяц	окончание, месяц
1	Замена пассажирских лифтов в под. 1, 2, 5, 6, 7 жилого дома № 24 по проспекту Строителей в г. Бобруйске	декабрь 2022 г.	март 2023 г.
2	Замена пассажирских лифтов в под. 4, 5, 6, 7 жилого дома № 4 по пер. Чайковского в г. Бобруйске	март 2023 г.	май 2023 г.
3	Замена пассажирских лифтов в под. 2, 3, 4, 5 жилого дома № 37 по ул. Станционной в г. Бобруйске	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.
4	Замена пассажирских лифтов в под. 3, 4 жилого дома № 24 по проспекту Строителей в г. Бобруйске	июнь 2023 г.	август 2023 г.
5	Замена пассажирских лифтов в под. 1, 2 жилого дома № 43 по проспекту Строителей в г. Бобруйске	июнь 2023 г.	август 2023 г.
6	Замена пассажирских лифтов в под. 1, 2, 3 жилого дома № 20 по проспекту Строителей в г. Бобруйске	май 2023 г.	июль 2023 г.
7	Замена пассажирских лифтов в под. 8, 9 жилого дома № 13 по проезду Звёздному в г. Бобруйске	май 2023 г.	июнь 2023 г.
8	Замена пассажирских лифтов 1, 2 в жилом доме № 60 по ул. Ульяновской в г. Бобруйске	июль 2023 г.	август 2023 г.
9	Замена пассажирского лифта в под. 3 жилого дома № 30В по ул. Батова в г. Бобруйске	июль 2023 г.	август 2023 г.